

# Protokoll Feuerwehrübung


**Anlass** Löschwasserbereitstellung in Mügeln Crellenhain/ Löschwasserentnahme aus Döllnitz

**Einsatzorte** 1. Fl. 114/10 Gemarkung Crellenhain – östlich Grundstück Zum Lehmberg 15  
2. Ackerfläche westlich Kreuzungsbereich Zum Lehmberg/ Südstraße

**Datum** 23.06.2022

**Alarmierungszeit** 16:56 Uhr

1	Holzlagerbrand neben Grundstück Zum Lehmberg 15 (Fl. 114/10 Gemarkung Crellenhain)
	<p>HLF Mügeln</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anfahrt vor Zum Lehmberg 15</li><li>- Aufbau von zwei B-Rohren Summe 800 l/min</li></ul> <p>LF Mügeln</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anfahrt über Zum Viehgraben</li><li>- Standort: Höhe Fußweg Zum Lehmberg</li><li>- Aufbau Wasserversorgung zum HLF über Treppe/ Fußweg</li></ul> <p>FF Schweta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aufbau Wasserversorgung aus Döllnitz an der Brücke Wernsdorfer Straße (S41)</li><li>- Verlegung Schlauchleitung mit Haspel auf Altmügelner Straße in Richtung Grundschule bis Schlauchleitungsende ca. 200 m</li></ul> <p>FF Niedergoseln</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- TSF-W Aufbau Schlauchleitung von Ende Schlauchleitung FF Schweta bis LF Mügeln Am Viehgraben über TLF-Standort am Hydrant Grundschule/ Schulweg (Altmügelner Straße 14, LF = 40 m³/h) als Verstärkerpumpe für Schlauchleitung mit paralleler Entnahme von Wasser aus dem Hydrant</li></ul> <p>FF Sornzig mit Schlauchanhänger</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung/ Reserve Zum Viehgraben/ Wernsdorfer Straße</li></ul> <p>FF Ablass mit Schlauchanhänger</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung/ Reserve Zum Viehgraben/ Wernsdorfer Straße</li></ul> <p><b>Ergebnis:</b></p> <p><b>Nach dem die stabile Wasserversorgung aufgebaut war, wurden die zwei B-Rohre in Betrieb genommen. Für 10 min wurden 800 Liter Wasser pro Minute abgegeben. Es wurde ein Höhenunterschied von ca. 24 m überwunden.</b></p>



2	Flächenbrand Zum Lemberg/Südstraße
	<p>HLF Mügeln</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- umsetzen zur neuen Einsatzstelle und Aufbau von zwei B-Rohren - Summe 800 l/min mit Unterstützung FF Ablaß</li></ul> <p>FF Sornzig</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verlegen ca. 360m B-Leitung von LF Mügeln zum neue Einsatzort</li><li>- nach Herstellung der stabilen Wasserversorgung wurden mit einer Dauer von 10 min 800 Liter Wasser pro Minute abgegeben</li><li>- der Druck an der letzten Pumpe (HLF) betrug 8 Bar.</li></ul> <p><b>Ergebnis:</b></p> <p><b>Nach dem die stabile Wasserversorgung aufgebaut war, wurden über eine Dauer von 10 min 800 Liter Wasser pro Minute abgegeben. Es wurde ein Höhenunterschied von ca. 33 m überwunden.</b></p>

**FAZIT:**

Die Übung wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Wasserversorgung an den genannten Einsatzstellen kann auch über längere Zeit (120min) aufrechterhalten werden. Zu keiner Zeit der Übung war es notwendig Wasser aus dem Hydrantennetz zu nutzen.

In Summe kamen 55 B-Schläuche und 41 Einsatzkräfte zum Einsatz. Es wurden Höhenunterschiede von 24 m bzw. 33 m überwunden.

Mügeln, 24.06.2022

Ort, Datum

Unterschrift Übungsleiter

BI Ingo Fischer (Stadtwehrleiter)



Übersichtsplan – Entnahmestellen/ Einsatzorte

